

Ciołka 11

Podczas kontroli stwierdzono:

1. Brak ciągu wentylacji w pomieszczeniach: 2, 3, 102, - przewody należy udrożnić.
2. Brak krutek wentylacyjnych w pomieszczeniach: 23, 214, 207, 210, 309. – należy wykonać otwory wentylacyjne.
3. Na wylotach górnych kominów zamontowane są plastikowe daszki – należy zastąpić je metalowymi nasadami typu „caga”.

Dragonów 6

Podczas kontroli stwierdzono:

1. W całym budynku zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną.
2. Brak ciągu wentylacji w pomieszczeniach: węzeł CO - przewody należy udrożnić.

Elekcyjna 54

Podczas kontroli stwierdzono:

1. Przewody kominowe obsługują tylko parter budynku, w reszcie kondygnacji zastosowano wentylację mechaniczną. UWAGI OGÓLNE: brak.

Grzybowska 34

Podczas kontroli stwierdzono:

1. Brak ciągu wentylacji w pomieszczeniach: 9, 103, 57, recepcja - przewody należy udrożnić.

Leszno 17

Podczas kontroli stwierdzono:

1. Brak ciągu wentylacji w pomieszczeniach: 41, 40, 42, 39, WC przy 37, 32, 48, 49, 35, 5 III p., 62, 12, 4, 11, 6,5, 17, 4, 14, 16, szatnia -1, Węzeł CO - przewody należy udrożnić.
2. Brak krutek wentylacyjnych w pomieszczeniach: pokój terapeutów III p. 10, 67– należy wykonać otwory wentylacyjne.

Płocka 49

Podczas kontroli stwierdzono:

1. Brak ciągu wentylacji w pomieszczeniach: WC przy BOP, korytarz poradnia chirurgii, WC pacjent poradnia chirurgii, sterylizacja -1, wodomierz -1, WC -1 - należy wykonać ww. zalecenia.

Szlenkierów 10

Podczas kontroli stwierdzono:

1. Brak ciągu wentylacji w pomieszczeniach: 11 - przewody należy udrożnić.
2. Brak krutek wentylacyjnych w pomieszczeniach: 1 akta, 9, 10, 107,– należy wykonać otwory wentylacyjne.

Żytnia 39

Podczas kontroli stwierdzono:

1. W części budynku zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną.
 2. Brak krutek wentylacyjnych w pomieszczeniach: pomieszczenie gospodarcze, akta -1, odpady medyczne – należy wykonać otwory wentylacyjne.
-